



GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONSEJERÍA:

MEDIO RURAL Y COHESION TERRITORIAL

PERÍODO:

4º Trimestre 2020

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -1-

Obras contempladas en el proyecto actualizado 2016 del de acondicionamiento de la carretera SC-2 Rioseco -Agues y Ladines

NÚMERO DE EXPEDIENTE

18/020 CA OB

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

1.970.658,60 €

FECHA DE ADJUDICACIÓN

03/05/2019

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Incluir modificaciones no previstas en la documentación de la licitación del contrato, y a tenor de los artículos 203 y 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, y del artículo 102 del Reglamento que la regula.

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Nuevas condiciones geotécnicas de cimentación en los dos sectores de la traza, más desfavorables de las inicialmente previstas que se ponen de manifiesto con posterioridad al inicio de las obras como obsecuencia de los temporales acaecidos a finales de 2019 y principio de 2020, y por tanto imposibles de prever a la hora de redactar el proyecto objeto del contrato, suponiendo un incremento del presupuesto de ejecución del contrato en 93.015,07 €, sin afectar al plazo de ejecución de las obras.

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -2-

Renovación integral alumbrado público puerto de Luarca

NÚMERO DE EXPEDIENTE

18/109 PU OB

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

228.630,92 €

FECHA DE ADJUDICACIÓN

28-12-2018

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Variación en la ejecución del contrato inicial, al haber urbanizado el Ayuntamiento de Valdés la zona del paseo del muelle, ejecutando parte de la canalización subterránea prevista en el proyecto inicial.

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

La modificación propuesta supone un decremento del presupuesto de ejecución del contrato de -1.097,52 €, sin afectar al plazo de ejecución de las obras.

Continúa en página siguiente.



GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONSEJERÍA:

MEDIO RURAL Y COHESION TERRITORIAL

PERÍODO:

4º Trimestre 2020

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -3-

Obras reparación de la carretera LA-4, San tirso - Lada (Langreo)

NÚMERO DE EXPEDIENTE

18/159 CA OB

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

339.542,69 €

FECHA DE ADJUDICACIÓN

19/03/2019

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Modificación del proyecto por nuevo hundimiento dentro del ámbito del proyecto licitado, no incluido en el mismo, al haberse producido con posterioridad a la redacción a aquel, y cuya reparación resulta necesaria para lograr una circulación segura en toda la longitud de la vía.

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

La modificación propuesta supone un incremento total del presupuesto de ejecución del contrato de 40.616,53 €, y un aumento del plazo de ejecución de 1 mes.

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -4-

Obras de protección frente aludes de nieve y desprendimientos de piedras en varios puntos de la carretera AS-264, Arenas de Cabrales-Poncebos.

NÚMERO DE EXPEDIENTE

18/184 CA OB

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

1.278.434,82 €

FECHA DE ADJUDICACIÓN

07/02/2019

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Incluir modificaciones no previstas en la documentación de la licitación del contrato, y a tenor de los artículos 203 y 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, y del artículo 102 del Reglamento que la regula.

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Iniciados los trabajos de voladuras y perforación de los anclajes de sustentación de los muros de los pórticos que discurren paralelos a los desmontes, se ha constatado un grado de karstificación de la roca caliza muy superior a lo previsto en el proyecto inicial, suponiendo un aumento del plazo de ejecución de las obras de 4 meses, sin incremento del presupuesto.

Continúa en página siguiente.



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONSEJERÍA:

MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL

PERÍODO:

4º Trimestre 2020

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -5-

Obras contempladas en el proyecto actualizado 2017 de acondicionamiento de la carretera de Llonín PA-2 (TM Peñamellera Alta)

NÚMERO DE EXPEDIENTE

19/023 CA OB

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

1.432.945,98 €

FECHA DE ADJUDICACIÓN

05/02/2019

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Incluir modificaciones no previstas en la documentación de la licitación del contrato, y a tenor de los artículos 203 y 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, y del artículo 102 del Reglamento que la regula.

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Inestabilidad de taludes, tanto de zonas de desmontes, como de terraplenes en varias zonas de la traza existente, no contempladas en el objeto del contrato inicial, siendo las mismas sobrevenidas e imprevisibles a la hora de redactar el proyecto de construcción adjudicado, con un decremento en el presupuesto de la obra de -0,31 €, sin que varíe el plazo de ejecución.

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -6-

Obras contempladas en el proyecto actualizado 2016 del de acondicionamiento de la carretera SC-2 Rioseco -Agues y Ladines

NÚMERO DE EXPEDIENTE

18/020 CA OB

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

1.970.658,60 €

FECHA DE ADJUDICACIÓN

03/05/2019

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Incluir modificaciones no previstas en la documentación de la licitación del contrato, y a tenor de los artículos 203 y 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, y del artículo 102 del Reglamento que la regula.

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Las nuevas condiciones geotécnicas de cimentación en dos sectores de la traza, más desfavorables de las inicialmente previstas, que se ponen de manifiesto con posterioridad al inicio de las obras como consecuencia de los temporales acaecidos a finales de 2019 y principios de 2020, y por tanto imposibles de prever a la hora de redactar el proyecto objeto del contrato. Supone un incremento en el presupuesto de 93.015,07 €, sin afectar al plazo de ejecución de las obras.

En

[] a [] de [] de []

Firmado

[]



GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONSEJERÍA: MEDIO RURAL Y COHESION TERRITORIAL

PERÍODO: 4º Trimestre 2020

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -1-

Obras de reparación de la carretera AS-264, Arenas de Cabrales - Límite con Cantabria por Sotres. Tramo Sotres - Límite con Cantabria-

NÚMERO DE EXPEDIENTE

18/142 CA OB

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

332.918,83

FECHA DE ADJUDICACIÓN

09/05/2019

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Variación, desde la aprobación del proyecto de las obras inicial (15/05/2018) de la línea de deslinde entre los términos municipales de Cabrales y Collórigo de Liébana (Publicación BOE de 27/02/2019 de la "Orden TFP/193/2019, de 12 de febrero).

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Se contempla fundamentalmente la supresión de las unidades pendientes de ejecutar en el tramo correspondiente al término municipal de Collórigo de Liébana, y la reposición al estado original de las zonas excavadas para la construcción de las cunetas en el citado tramo, afectando a una longitud de aproximadamente 467 metros, lo que supone un decremento del presupuesto de ejecución de -41.089,24 €, sin afectar al plazo de ejecución.

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -2-

Obras de adecuación de arcén en la carretera AS-21, Vegadeo - Límite con Galicia por Taramundi. Tramo; Aguillón. Taramundi.

NÚMERO DE EXPEDIENTE

18/182 CA OB

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

436.077,09 €

FECHA DE ADJUDICACIÓN

05/02/2019

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Aparición de deficiencias no previsibles en los taludes y el drenaje en el ámbito de la obra, una vez realizado el despeje y desbroce del mismo, así como necesidades de señalización y protección no previstas.

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

La modificación del proyecto inicial supone un incremento en el plazo de ejecución de las obras de tres meses, y un decremento del presupuesto de ejecución del contrato de -3.016,88 €

En Oviedo a 18 de marzo de 2021

Firmado Sandra González Tejón - SECRETARIA GENERAL TÉCNICA